

NUOVO PONTE SULLA SS 67 TOSCOROMAGNOLA - PONTE A EGOLA

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	February			March			April			May			June			
					B	M	E	B	M	E	B	M	E	B	M	E	B			
1	Piazzamento cantiere	10 days	Mon 02/02/15	Fri 13/02/15																
2	Ricerca sottoservizi da spostare	5 days	Mon 09/02/15	Fri 13/02/15																
3	Costruzione staffe sull'arco	5 days	Mon 16/02/15	Fri 20/02/15																
4	Spostamento servizi sulle staffe	5 days	Mon 23/02/15	Fri 27/02/15																
5	CHIUSURA AL TRANSITO	70 days	Mon 23/02/15	Sat 30/05/15																
6	Realizzazione tiranti	12 days	Mon 23/02/15	Tue 10/03/15																
7	Scavo parte lato Pisa	2 days	Mon 09/03/15	Wed 11/03/15																
8	Scavo lato Firenze	2 days	Wed 11/03/15	Thu 12/03/15																
9	Demolizione soletta d'impalcato	5 days	Fri 13/03/15	Thu 19/03/15																
10	Preparazione getto parti laterali	4 days	Fri 13/03/15	Wed 18/03/15																
11	Posizionamento travi metalliche	5 days	Fri 20/03/15	Thu 26/03/15																
12	Saldatura travi e traversi	14 days	Fri 27/03/15	Wed 15/04/15																
13	Getto delle parti laterali	6 days	Thu 16/04/15	Thu 23/04/15																
14	Realizzazione soletta d'impalcato	8 days	Thu 23/04/15	Mon 04/05/15																
15	Realizzazione marciapiedi	14 days	Tue 05/05/15	Fri 22/05/15																
16	Costruzione dei pozzetti di servizio	9 days	Fri 24/04/15	Wed 06/05/15																
17	Scarifiche e rilevati di accesso	12 days	Tue 05/05/15	Wed 20/05/15																
18	Realizzazione cordonature	10 days	Mon 11/05/15	Fri 22/05/15																
19	Realizzazione corrimano	14 days	Tue 12/05/15	Fri 29/05/15																
20	Pavimentazioni e segnaletica	4 days	Mon 25/05/15	Thu 28/05/15																
21	Segnaletica e pulizia	1 day	Fri 29/05/15	Fri 29/05/15																
22	RIAPERTURA AL TRANSITO	1 day	Sat 30/05/15	Sat 30/05/15																

CRONOPROGRAMMA